

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES - FONACIDE

Ejercicio Fiscal	2016	Cuartimestre	Tercer Cuatrimestre	Actualizado al 31 de Diciembre de 2016	Departamento	Cauca	Municipalidad	Concepción	Ejercicio	Fin de Ejercicio Municipal 2016 - 2017	Concepto / Código				Presupuesto Adjudicado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva				Medios de Verificación *	Observaciones
											Indicador *	FF	OF	OC				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta		
Recursos de Ingresos y Compensaciones	Producto	Indicador *	FF	OF	OC	Presupuesto Adjudicado	Ejecución Financiera	%	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones							
FONACIDE	Almuerzo Escolar	479 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º que reciben almuerzo escolar en el año / 800 Alumnos planificados para el año 2016	3	30	3	848	1.011.382.588	59	800 alumnos de la Educación del 1º y 2º que reciben almuerzo escolar según Presupuesto Municipal del año 2016	800	Alumnos	800	470	59	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Planilla Legal.	CONTRATO EJECUTADO							
			4 aulas construidas en el año 2016 / 6 Aulas planificadas para construir en el año 2016	3	30	3	\$20	1.073.752.461	62	Construcción de 6 aulas nuevas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	6	Aulas	6	4	62		Construcción de 3 (tres) aulas y uno 45% (cubierta ejecutado en un 62%)						
			1 sanitarios construidos en el año 2016 / 1 sanitarios planificados para construir en el año 2016	3	30	3	\$20	74.256.796	100	Construcción de 1 sanitarios nuevos en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	1	Sanitarios	1	1	100		OBRA EJECUTADO EN UN 100%						
			3 cocinas comedor construidas en el año 2016 / 3 Cocinas planificadas para construir en el año 2016	3	30	3	\$20	382.251.696	100	Construcción de 3 Cocinas y comedor en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	3	Cocinas / Comedor	3	3	100		OBRA EJECUTADO EN UN 100%						
			Sanitarios remodelados, reubicados y ampliados en el año / 5 Sanitarios a remodelar en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	3	30	3	\$20	140.376.646	100	Reparación, remodelación y ampliación de 5 sanitarios, según Planificación Municipal 2016	5	Aulas	5	3	100	Certificado de recepción de obra e Informe de avances, contrato y Factura Legal	OBRA EJECUTADO EN UN 100%						
			0 de Puentes construidos en el año 2016 / 1 de Construcción de Puentes planificados para construir en el año 2016	3	30	3	\$20	0	0	1 de Construcción de Puentes planificados para construir en el año 2016	1	Puentes	1	0	0		ESTE GASTO FUE REPROGRAMADO PARA REALIZAR CON RECURSOS ORDINARIOS Y DE BSA FORMAS DISTRIBUIR SU CREDITO PRESUPUESTARIO SE UTILIZA EN LA CONSTRUCCION DE IMPEDIMENTO						
			\$889 m2 de Pavimento Tipo Empedrado construidos en el año 2016 / \$884 m2 de Pavimento Tipo Empedrado planificados para construir en el año 2016	3	30	3	\$20	674.285.839	420.231.200	62	9364 m2 de Pavimento Tipo Empedrado planificados para construir en el año 2016	9.364	m2	9.364	3.850	62		OBRA EJECUTADO EN UN 62%					

La Municipalidad declara bajo fe de Afirmación que los datos consignados en el Formulario son correctos y han sido confeccionados sin ocultar dato alguno que deba constar, siendo tal expresión de la verdad.

ELABORADO POR: RICARDO ACOSTA



RICARDO ACOSTA
Secretario Municipal de Planeación y Presupuesto

DR. DIEGO A. RIVERA G.
Intendente Municipal